

Согласовано:

Глава Муниципального образования  
Городского поселения «п. Онохой»  
Сорокин Е.А.  
2018г.



**План-график**

проведения Планово Предупредительных ремонтов ВЛ-35кв. и  
ПС-35/10 «Онохой», ПС-35/10 «Строительная» на 2018-2019г.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Инженерно-Промышленный сервис»

З.С. Бутюгов  
«1» 06.03.2018г.



№ п/п	Наименован ие работ	ед. из м	количество	вид работ	сроки исполнения												трудоемкость		примечание	
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	тех. ремонт Т	кап. ремонт К		Обследование, О
<b>П/С-35/10 «ОЛПК», ОРУ-35</b>																				
1	обход, осмотр ВЛ- 35кв.	км.	2,41	составление плана	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,0	визуальный осмотр, составление листа обхода осмотра
2	нумерация опор, крепление плакатов	оп ор	5	подготовка работ	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,0	по регламенту работ
3	проверка креплений деталей железных опор	оп ор	4	устранение послабления крепежа	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0	регламент работ по железным опорам (без отключения)
4	подсыпка грунта по фундамент опор	оп ор	4	недостаток грунта	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0	без погашения электрооборудования

П/С-35/10 «ОЛПК», ОРУ-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	ревизия разъединителей РЛНД-35 кВ.	шт	6	ревизия разъединителей РЛНД-35 кВ. Литол, Метизы.	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	24,0	по регламенту работ, по ПТЭ, ПУЭ
6	Испытание ВМ-35 кВ, цепей РЗА, управление наладки защиты и АВР.	ск.	3	Испытание ВМ-35 кВ, цепей РЗА, управление наладки защиты и АВР. Приборы, нагрузочники, латор.	---	---	---	---	---	---	Т	---	---	---	---	---	32,0	---	---	по объему испытаний, ПТЭ, ПУЭ, технических указаний.
7	Т-1, Т-2 Изоляторы	шт	8+12 опор ных изол ятор ов оши новк и.	Чистка изоляторов, протяжка контактных соединений.	---	---	---	---	---	---	Т	---	---	---	---	---	10,0	---	---	без погашения электрооборудования потребителей
8	Ревизия привода ПП-67 МВ-35 кВ.	шт	3	Ремонт приводов ПП-67 МВ-35 кВ.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Т	---	---	72,0	---	---	без погашения электрооборудования потребителей
9	ВОФ Т-1		1	Замена селикателя, трансформаторного масла в ВОФ Т-1	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	24,0	без погашения электрооборудования потребителей

